

Г Р А Ф И К  
 проведения ремонтных работ  
 по подготовке тепловых сетей ООО "Новая сетевая компания"  
 к работе в зимних условиях в отопительный период 2026 – 2027 г.

ООО "Новая сетевая компания"

Инвестиционная программа

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Ед. изм.	К - во труб по ренов, м	Длина тр (км.)	Срок исполнения				Исполнитель	Выполнение
						03.06.-12.06.26с. ТЭЦ- Железоба	15.06.-26.06.26с. ТЭЦ- Железоба	29.06.-10.07.26с. ТЭЦ-Сухоз	13.07.-24.07.26с. ТЭЦ-Город		
1	Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровый кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства	ТЭЦ-Южный, ул. Ватулина, 29 (отпайка)	м	22,00	89				X	Подрядная организация АО "Каскад-энерго"	
2	Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу	ТЭЦ-Город, ул. Ленина 14 (отпайка)	м	57,00	57			X	Подрядная организация АО "Каскад-энерго"		
3	Реконструкция существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу и клиновой задвижки на шаровый кран с заменой трубопроводов теплосети и восстановлением благоустройства	ТЭЦ-Железоба, ул. Железоба, 34 а Д=108мм, L=10,00м, трассы (10,00*2)	м	20,00	108		X		Подрядная организация АО "Каскад-энерго"		
4	Реконструкция трубопроводов тепловой сети с заменой стали на полипропилен и тепловой изоляции на пенополиуретановую скорлупу	ТЭЦ-Железоба, ул. Куйбышева, 47	м	24,00	57	X			Подрядная организация АО "Каскад-энерго"		
		<b>ВСЕГО по объектам ООО "ИСК":</b>	<b>м</b>	<b>123,0</b>							

Капитальный ремонт

5	Капитальный ремонт трубопровода Ду70мм с заменой существующей теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу с восстановлением благоустройства на участке	ТЭЦ-Южный, ул. Просвещения 176 (отпайка)	м	20	76				X	Подрядная организация АО "Каскад-энерго"	
6	Ревизия запорной арматуры	По направлению от ТЭЦ	шт	141	15-530	45		96	647	Подрядная организация АО "Каскад-энерго"	
7	Замена запорной арматуры	По направлению от ТЭЦ	шт	8	15-530				8	Подрядная организация АО "Каскад-энерго"	
3	Ремонт тепловой камеры	ТЭЦ-Южный, ул. Дзаво, 15	шт	1					X	Подрядная организация АО "Каскад-энерго"	
		<b>ВСЕГО замена запорной арматуры</b>	<b>шт</b>	<b>8</b>							
		<b>ВСЕГО ревизия запорной арматуры</b>	<b>шт</b>	<b>788</b>							
		<b>ВСЕГО ремонт тепловых камер</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>							

Мероприятия прошлых трех отопительных периодов

9	Замена участка трубопровода (полаяча)	ТЭЦ-Южный, ул. Просвещения, 174	м	18	76						Выполнено 13.10.2023
---	---------------------------------------	---------------------------------	---	----	----	--	--	--	--	--	----------------------

2023 г

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 ООО "Новая сетевая компания"  
 Р.А. Габриель  
 13.10.2023 г.

10	Замена участка трубопровода (отпайка)	ТЭЦ-Железнодорожная, ул. Железнодорожная, 18	м	2	108						Выполнено 16.11.2023
11	Замена участка трубопровода (подача)	ТЭЦ-Южный, ул. Камышинская, 3,5	м	5	57						Выполнено 5.12.2023
2024 г.											
12	Установка заплаты на трубопроводе (подача)	ТЭЦ-Южная, р-он ул. С. Перовской маг. Володей	шт	1	530						Выполнено 01.03.2024 С последующей заменой 94 м трубопровода 16.08.2024
13	Замена участка трубопровода (обратка)	ТЭЦ-Южный, ул. Шоссейная, 1	м	2	133						Выполнено 7.03.2024 г. С дальнейшей заменой 242 м трубопровода 23.07.2024 г.
14	Установка заплаты на трубопроводе (подача)	ТЭЦ-Южная, р-он ул. С. Перовской ППС	шт	1	530						Выполнено 18.09.2024 с дальнейшей заменой 98,4 м трубопровода 15.08.2025 г.
15	Замена участка трубопровода (подача/обратка)	ТЭЦ-Южный, ул. Камышинская, 7	м	36	32						Выполнено 16.10.2024
2025 г.											
16	Установка заплаты на трубопроводе (обратка)	ТЭЦ-Южный, ул. С. Перовской, р-он ППС	шт	1	530						Выполнено 13.02.2025
17	Замена участка трубопровода (подача)	ТЭЦ-Южный, ул. С. Перовской, 12	м	1,5	133						Выполнено 17.12.2025

Инженер по ремонту ООО "НСК"  Н.А. Гарпур

Главный инженер ТС АО Каскад-энерго  В.В. Голубь

Начальник участка ТС АО "Каскад-энерго"  А.В. Лисин