

УТВЕРЖАЮ:

Генеральный директор
АО "Каскад-энерго"

О.А. Дивенцев

2026 г.



ГРАФИК
проведения ремонтных работ

по подготовке тепловых сетей АО "Каскад-энерго"

к работе в зимних условиях в отопительный период 2026 – 2027 г.

Капитальный ремонт АО "Каскад-энерго"

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Ед. изм.	К-во трубопроводов, м	Диаметр Р (мм.)	Срок исполнения								Исполнитель	Выполнение	
						03.06.-12.06.26г. ТЭЦ-Мизгвед	15.06.-26.06.26г. ТЭЦ-Жедабоя	29.06.-10.07.26г. ТЭЦ-Совхоз	13.07.-24.07.26г. ТЭЦ-Город	27.07.-07.08.26г. ТЭЦ-Южский	10.08.-21.08.2026г. Полная остановка					
1	Капитальный ремонт трубопроводов теплосети со сменной теплоизоляцией и заменой запорной арматуры, с восстановлением благоустройства на участке	ТЭЦ-Город, от ТК-Г-10 до смотровой ТК-Г-15а по адресу: пер. Электрический 5, 7, 7а	м	65	325							X			Участок ТС АО "Каскад-энерго"	
2	Капитальный ремонт трубопроводов теплосети со сменной теплоизоляцией и заменой запорной арматуры	ТЭЦ-Жедабоя, р-он ул. Рабочая, от ТК-Г-6-2	м	12	200		X								Участок ТС АО "Каскад-энерго"	
		ВСЕГО по объектам капитального ремонта АО "Каскад-энерго":	м	77,0												
2	Замена запорной арматуры	По направлениям от ТЭЦ	шт	8	15-530	2	2	2	2						Участок ТС АО "Каскад-энерго"	
3	Ревизия запорной арматуры	По направлениям от ТЭЦ	шт	1066	15-530	263	281	225	116	280					Участок ТС АО "Каскад-энерго"	
4	Ремонт тепловых камер		шт	2			X							Участок ТС АО "Каскад-энерго"		
		ВСЕГО замена запорной арматуры	шт	8												
		ВСЕГО ревизия запорной арматуры	шт	1066												
		ВСЕГО ремонт тепловых камер	шт	2												

Мероприятия прощелки трех отопительных пунктов

2023 г

1	Замена участка трубопровода и заменой запорной арматуры (подъема, обратка)	ТЭЦ-Совхоз, р-он Психдиспансер, ул. ОСБ, 29	м	72	100	150									Участок ТС АО "Каскад-энерго"	Выполнено 10.05.2023 г
---	--	---	---	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------

2	Замена участка трубопровода (подача)	ТЭЦ-Совхоз, р-он ул. ОСБ, 9	м	2	530													Участок ТС АО "Каскад-энерго"	Выполнено 19.10.2023 г
3	Установка заплат на трубопроводе и отводе (подача)	ТЭЦ-Женябова, р-он ул. Рабочая, 54,56	шт	2	273													Участок ТС АО "Каскад-энерго"	Выполнено 15.11.2023 г С дальнейшей заменой трубопровода 32,8 м 21.08.2024 г.
2024 г.																			
1	Замена трубопровода (подача)	ТЭЦ-Женябова, от ТК-Ц-1а в сторону ДК Центральный	м	0,8	200													Участок ТС АО "Каскад-энерго"	Выполнено 30.01.2024 г
2	Замена участка трубопровода (подача)	ТЭЦ-Южный, р-он ул. Пушкина, 3	м	16,5	273													Участок ТС АО "Каскад-энерго"	Выполнено 22.11.2024
2025 г.																			
1	Замена участка трубопровода (подача)	ТЭЦ-Южный, р-он ул. Пушкина, 3	м	16,5	273													Участок ТС АО "Каскад-энерго"	Замена 107 м трубопровода 14.07.2025 г
2	Замена участка трубопровода (подача/обратка)	ТЭЦ-Город, р-он ул. 50-лет Октября, 1,3,5,7	м	63	219													Участок ТС АО "Каскад-энерго"	Замена 63 м трубопровода 25.08.2025 г

Заместитель генерального директора по ТС  В.А. Габринский

Главный инженер ТС  В.В. Голубь

Начальник участка ТС  А.В. Лисин